

Bijlage 3: Tijdplanning Havenpark

HAVENPARK	2017					2018								2019	
	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul			apr
Projectbesluit		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Bodemsaneringsplan		█	█	█	█	█	█	█	█						
Ontwerpplan	█	█	█	█	█										
Maatvastplan					█	█	█								
Bestek						█	█	█	█						
Aanbesteding									█	█	█	█			
Realisatie												█	█	█	█

↑	ruimtelijke onderbouwing is input voor projectbesluit en bodemsaneringsplan
└─┘	onherroepelijk projectbesluit is voorwaarde start realisatie
└─┘	onherroepelijk bodemsaneringsplan is voorwaarde start aanbesteding